



ديوان الرقابة المالية الاتحادية

Federal Board of Supreme Audit



نتائج اعمال الرقابة والتدقيق
التخصصي على عقد شركة جنرال الكتريك
الامريكية لتأهيل المحطات الغازية
لعام 2016

لجنة الاعداد:

قسم تقويم الاداء المتخصص

2016

المحتويات

1	المقدمة
1	1 - وصف موجز عن العقد :
2	2 - عقد محطة المسيب الغازية
5	3 - الدفعات الشهرية
9	4 - عقد محطة المنصورية الغازية (4×181) ميكرواوط
11	5 - محطة شط البصرة والنجيبية الغازية
15	معلومات الاتصال



جمهورية العراق
ديوان الرقابة المالية الاتحادية
Federal Board Of Supreme Audit
١٣١٨ هـ - ١٩٩٧ م

المقدمة

اجرت الهيئة المتخصصة بالشؤون الهندسية اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على عقد تأهيل المحطات الغازية في بغداد والبصرة والفرات الاوسط وديالى وذلك طبقاً لمقتضيات الفقرة (ثانياً) من المادة (6) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم (31) لسنة 2011 (المعدل) والتشريعات المرعية الاخرى وتنفيذاً للامر الاداري المرقم (3498) في 2016/2/28 تم اعداد هذا التقرير الذي تضمن بشكل اساسي مايلي :-

1 - وصف موجز عن العقد :

ورد مشروع عقد شركة جنرال الكترك الامريكية المرحلة الاولى في المادة (31) من تأهيل وتطوير محطات انتاج الطاقة الكهربائية في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2016 اذ تم تخويل وزير المالية بموافقة رئيس مجلس الوزراء اصدار كفالات الى شركة جنرال الكترك الامريكية لتمويل العقود مع الحكومة العراقية واصدار ضمانات مقابلة الى بنك الصادرات والواردات في الولايات المتحدة الامريكية عن المقاولات التي يصدرها . حصلت موافقة مجلس الوزراء بالرقم (21) لسنة 2016 على قيام وزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركة جنرال الكترك الامريكية المرحلة الاولى وبمبلغ مقداره (328797113) دولار (ثلاثمائة وثمانية وعشرون مليون وسبعمائة وسبعة وتسعون الف ومائة وثلاثة عشر دولار) وبالدفع الاجل مقابل رسالة ضمان صادرة من وزارة المالية اذ ان فترة سماح تسديد المستحقات سنة واحدة اعتباراً من شهر حزيران 2016 ولغاية ايلول/2017 وادناه جدولاً بالكلفة الكلية لعقد مقاوله تأهيل المحطات الكهربائية وكما مبينة ادناه :-

ت	اسم المحطة	سعة المحطة (ميكاواط)	الكلفة الكلية (دولار)
---	------------	-------------------------	--------------------------

أ	تجهيز محركات محطة المسيب الغازية والقدس الغازية	50×10	67120979
ب	محطة المنصورية الغازية	181×4	26800000
ج	محطة القدس الغازية	123×10	32659199
د	محطة جنوب بغداد الغازية	25×6	
هـ	ادوات احتياطية لمحطات (الحلة، الحيدرية، النجف، الديوانية)	125×2 123×2	9100000
و	ادوات احتياطية (محطة الخيرات وكربلاء)	125×10	75000000
ز	تأهيل الوحدة رقم (3) محطة النجف	123×2	22129428
ح	وحدة معالجة الوقود محطة الديوانية الغازية	500	63987507
ط	صيانة Frame -9E محطة النجيبية وشط البصرة	1250 500	31000000
ي	تأهيل ونصب محرك البزركان	50	1000000
	المجموع الكلي		328797113

علماً ان الكلفة الكلية لعقد شركة جنرال الكتريك الامريكية تبلغ (1031986078) دولار (مليار واحد وثلاثون مليون وتسعمائة وستة وثمانون الف وثمانية وسبعون دولار) .

2 - عقد محطة المسيب الغازية

نذكر ادناه الملاحظات الخاصة بمحطة المسيب الغازية :-

أ - قيام الوزارة بتغيير نوعية المكائن الخاصة بمحطة المسيب الغازية عام 2004 اثناء صياغة العقد من نوعية Frame6 الى محركات طائرات LM6000 وقد تم توقيع العقد مع شركة (STIS) الامريكية في 2004/1/14 (وقد بررت الوزارة بأن البلد كان تحت سيطرة الاحتلال وبموجب اوامر خارجة عن ارادة الموظفين تم استبدال المكائن) .

ب - من خلال دراسة الطاقات الانتاجية للمحطة منذ اشتغالها في آب 2008 ولغاية كانون الثاني 2016 بلغ معدل الطاقة الانتاجية الفعلية الى الطاقة التصميمية للمحطة (19,4%) وهي نسبة متدنية كما موضحة ادناه :-
جدول بالطاقات الانتاجية لمحطة المسيب الغازية

السنة	الطاقة التصميمية ميكاواط	الطاقة الانتاجية ميكاواط	الطاقة المنتجة الطاقة التصميمية %
2008	500	143	28,6
2009	500	194	39
2010	500	113,3	22,6
2011	500	32	6,4
2012	500	119	23,8
2013	500	94	18,8
2014	500	89	17,8
2015	500	91	18,2
2016	500	صفر	صفر
المجموع	4500	875	19,4

اذ ان تنفيذ مثل هذه المحطات تعتبر غير مجدية لانتاج الطاقة الكهربائية بسبب تدني كفاءتها وكما موضح بالجدول اعلاه اذ بلغت كلفة انشاء المحطة (255242000) دولار (مائتان وخمسة وخمسون مليون ومائتان واثنان واربعون الف دولار) .

ج - قامت الوزارة بأعادة تأهيل المحطة عن طريق نقل المحركات الى كندا لاصلاحها بموجب عقد مع شركة (TCT) الكندية عام 2011 وبكلفة كلية مقدارها (50181000) دولار (خمسون مليون ومائة وواحد وثمانون الف دولار) وبالرغم من ذلك لم ترتقي الطاقة الانتاجية لها واستمرت بالانخفاض حيث تراوحت عامي

2014 و 2015 وكانون الثاني عام 2016 الى (17,8%، 18,2%، صفر%) على التوالي الامر الذي يشير الى فشل عملية التأهيل علماً ان ديوان الرقابة المالية اكد بعدم كفاءة المحطة من ناحية الطاقة الانتاجية اثناء انشاءها وعدم كفاءة عقد صيانة المحركات من قبل شركة (TCT) الكندية اضافة الى ان محركات الطائرات تحتاج الى صيانة كل سنتين عن طريق نقلها الى خارج العراق بموجب كتابه المرقم (14256) في 2011/9/20 وسيتم اجراء تقييم من قبل ديوان الرقابة المالية لعملية التأهيل الثانية بعد تشغيل محطة المسيب الغازية في تموز عام 2016 مما يتطلب من الوزارة ايقاف انشاء اي محطات جديدة بأستخدام محركات الطائرات LM6000 و Pandw وتشكيل لجنة من الوزارة و أحد المكاتب الاستشارية العالمية لدراسة الطاقة المنتجة للمحطة والمبالغ المصروفة عليها من الصيانة ورواتب واجور العاملين لغرض ايقاف عمليات التأهيل لهذه المحركات التوربينية غير المجدية وندرج ادناه المبالغ المصروفة على المحطة لغرض تطويرها منذ عام 2004 ولغاية عام تشرين الاول عام 2010 :-

جدول بالمبالغ المصروفة على تأهيل محطة المسيب الغازية

ت	التفاصيل	المبلغ بالدينار العراقي	المبلغ بالدولار الامريكي
1	اوامر تغيير/اعمال اضافية		20580000
2	انبوب نفط الخام		56141000
3	ايطال انبوب الماء	95894000	
4	تجهيز مرجل جديد	323000000	
5	عقد الاشراف الهندسي لاصلاح محرك		649431
6	اجور الاشراف	106828830	
	المجموع	5252722830	77370431

د - ان الهدف المطلوب من عقد التأهيل لشركة جنرال الكترك الامريكية والخاص بمحطة المسيب الغازية سعة (50×10) ميكاواط لتجهيز محركات جديدة لوحداث التوليد (LM6000) والبالغ كلفته (32659199) دولار (اثان وثلاثون مليون وستمئة وتسعة وخمسون الف ومائة وتسعة وتسعون دولار) هو الزيادة بانتاجية المحطة بمقدار (400) ميكاواط علما ان هذه المعدات لم تحقق مثل هذه الطاقة عند تشغيلها بمكائنها ومعداتنا الجديدة في آب/2008 اضافة الى فشل عملية التأهيل الاولى لها عام 2011 .

3 - الدفعات الشهرية

أ - من خلال الاطلاع على الدفعات الشهرية لشركة جنرال الكترك الامريكية لاحظنا وجود مخالفة في قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2016 وكما موضح ادناه:-

اولا : لم تقم الوزارة بالعمل بالفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء الخاصة بالسماح لمدة سنة واحدة من شهر حزيران/2016 اذ قامت شركة جنرال الكترك الامريكية بأضافة الارباح والبالغة (15%) على الدفعة الاولى المستحقة في ايلول من عام 2017 كما موضحة في الجدول رقم (1) .

جدول رقم (1) للدفعات الشهرية لعقد تأهيل المحطات الغازية / 2016

الدفعات الشهرية	ايلول / 2017 مليون دولار	كانون الاول / 2017 مليون دولار	آذار / 2018 مليون دولار	حزيران / 2018 مليون دولار	أيلول / 2018 مليون دولار	كانون الاول / 2018 مليون دولار	آذار / 2019 مليون دولار	حزيران / 2019 مليون دولار	المجموع مليون دولار
كلفة العقد	41.1	41.1	41.1	41.1	41.1	41.1	41.1	41.1	328.8
الفائدة 15%	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	49.4

المجموع الكلي	47.3	47.3	47.3	47.3	47.3	47.3	47.3	47.3	378.12
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

اي ان الوزارة تتحمل مبالغ اضافية مقدارها (49400000) دولار (تسعة واربعون مليون واربعمئة الف دولار) التي تمثل فائدة بمقدار (15%) من المبلغ الكلي وعلى شكل دفعات ولمدة سنتين وتعتبر مرتفعة جداً وان العمل بها يرهق الاقتصاد العراقي .

ثانياً : ان الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء تشير الى ان الفائدة (5%) من مبلغ الاحالة في حين بلغت نسبة الفائدة تعاقدياً (15%) من مبلغ الاحالة وكما موضحة في الجدول رقم (1) اعلاه وبذلك يكون مبلغ الزيادة في الارباح المتحققة للشركة المقاوله بمقدار (32880000) دولار (اثنان وثلاثون مليون وثمانمئة وثمانون الف دولار) وبصورة مخالفة لقرار مجلس الوزراء علماً ان الوزارة في المراحل الاخيرة لابرام العقد مع شركة جنرال الكترك الامريكية.

ثالثاً : قدمت شركة جنرال الكترك الامريكية تعديلاً على نسبة الارباح لتصبح (10,23%) بدلاً من (15%) ولكن يبقى ذلك مخالفاً لقرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه وكما موضحة في الجدول الاتي رقم (2) .

جدول رقم (2) للدفعات الشهرية لعقد تأهيل المحطات الغازية / 2016

الدفعات الشهرية	ايلول / 2017	كانون الاول / 2017	آذار / 2018	حزيران / 2018	أيلول / 2018	كانون الاول / 2018	آذار / 2019	حزيران / 2019	المجموع
	دولار مليون	دولار مليون	دولار مليون	دولار مليون	دولار مليون	دولار مليون	دولار مليون	دولار مليون	دولار مليون
كلفة العقد	41.1	41.1	41.1	41.1	41.1	41.1	41.1	41.1	328.8
الفائدة 10,23%	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	37.6

366.4	45.8	45.8	45.8	45.8	45.8	45.8	45.8	45.8	المجموع الكلي
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------------

وبذلك يصبح المجموع الكلي للعقد (366400000) دولار (ثلاثمائة وستة وستون مليون واربعمائة الف دولار) اي بزيادة مقدارها (21160000) دولار (واحد وعشرين مليون ومائة وستون الف دولار) وتعتبر مثل هذه الفوائد على العقود الاجلة مرتفعة وغير مقبولة .

رابعا : كان على الوزارة اعتبار فترة السماح تبدأ اعتباراً من تشغيل الوحدات الانتاجية فعلياً لا ان تتترك لمدة سنة دون معرفة التاريخ الفعلي لتشغيل الوحدات الانتاجية لغرض إلزام شركة جنرال الكترك بأصلاح المعدات والوحدات الانتاجية وفقاً للمواصفات الفنية المطلوبة وفي نفس الوقت الحفاظ على المال العام من هذا العقد ذي الارباح المرتفعة .

خامسا : من خلال الاطلاع على بنود العقد وطرق التسديد لاحظنا ان العقد ليس بالدفع الاجل فعليه (يعتبر العقد التزام مالي مستحق الدفع بعد سنة واحدة) بسبب التزام وزارة المالية عن طريق ضمانات سيادته ملزمة الدفع وبدون اي تأخير ولا تنطبق عليه شروط الدفع الاجل .

سادسا : ان كلفة اعمال الخبرة الفنية (Techni cal advi sor) موقعياً لأصلاح (3) وحدات لمحطة جنوب بغداد والقدس والبالغة (6) مليون دولار (ستة ملايين دولار) تعتبر مرتفعة ويجب ان تتضمن كافة الاعمال اللازمة للأصلاح اضافة الى مصاريف الشركة المقاوله في بغداد من مصاريف الفنادق والطائرات واجور العاملين وعلى الوزارة تحميل الشركة مسؤولية مايلي :-

(1) الاخطاء الحاصلة في تشخيص الاجزاء العاطلة في المحركات وتحميلها تجهيز بدائل جديدة في حالة صعوبة عملية الاصلاح وبدون دفع اي اجور مالية .

(2) ان تتم عملية الصيانة بالكادر المتخصص لشركة جنرال الكترك الامريكية حصراً ولا يجوز استخدام مقاولين ثانويين لمثل هذه الاصلاحات لكون الدعوة كانت احتكارية .

(3) لانؤيد صرف اي اعمال اضافية اخرى لان المبالغ المذكور في الفقرة سادسا اعلاه شاملا لكافة عمليات الاصلاح بما يضمن عمل الوحدات الانتاجية بالطاقة التصميمية لها .

سابعاً : ان طريقة تسديد وتنفيذ عقد شركة جنرال الكترك الامريكية بالدفع الاجل قد خالف المادة (26) من قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة 2015 والتي تخول مجلس الوزراء استحداث مشاريع للبنى التحتية تنفذ على اساس الدفع الاجل وعليه فالمشاريع المطلوب تنفيذها ضمن المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية على ان تستحق الدفعة بعد فترة لاتقل عن ثلاث سنوات من تاريخ انجازها اذ ان الاعمال المطلوب تنفيذها لمحطات الطاقة الكهربائية (المسيب وجنوب بغداد والقدس والبزركان وشط البصرة والنجيبية) هي اعمال صيانة وتجهيز ادوات احتياطية وليست مشاريع جديدة للبنى التحتية مما يتطلب من الوزارة فصل المشاريع الجديدة للطاقة عن اعمال الصيانة والتأهيل وتجهيز الادوات الاحتياطية للمشاريع المنفذة .

ثامناً : نوصي بان يتم حجز مبلغ مقداره (50-30%) من كلفة المكين والمعدات التي يتم تأهيلها لحين تشغيلها لغرض معرفة كفاءة عملية التصليح والتأهيل اذ سبق للوزارة وان قامت بتأهيل معدات محطة الكلاء الغازية سعة (180) ميكاواط لدى شركة (Pandw) الامريكية في الولايات المتحدة الامريكية عام 2009 وان عملية التأهيل كانت فاشلة لان انتاجية المحطة للطاقة الكهربائية منذ تشغيلها عام 2010 ولغاية 2015 نسبة متدنية جداً حيث بلغت (5,8%) ولغرض الحفاظ على المال العام اضافة الى الزام الشركة بأصلاح المكين والمعدات وفقاً للمواصفات الفنية المطلوبة وشروط التعاقد .

تاسعاً : ضرورة التزام شركة جنرال الكترك الامريكية بتنفيذ الصيانة ضمن (خدمات التصليح والتأهيل) خلال الفترة المحددة من قبلها في تموز عام 2016 ولا تتحمل الوزارة مسؤولية اي تأخير في انجاز الاعمال وان يتم العمل ضمن كلفة ثابتة والبالغة (6) مليون دولار (ستة مليون دولار) ولانؤيد صرف اي اجور اضافية للخبراء العاملين لتأهيل الوحدات بمبالغ تزيد عن المبالغ المثبتة تعاقدياً .

عاشراً : ألزام شركة جنرال الكترك الامريكية بأن تتعهد بزيادة الطاقة الانتاجية للمحطات التي يجري تأهيلها بطاقة مقدارها (700) ميكاواط ولا يمكن

القبول بأي مبررات فنية في حالة عدم الحصول على الطاقة المحددة والواردة في كتاب وزارة الكهرباء المرقم (1642) والمؤرخ 2016/1/10 والمعنون الى مجلس الوزراء / لجنة شؤون الطاقة .

احد عشر : تلتزم الدوائر المشمولة بعقد التأهيل بتقديم تقارير شهرية عن نسبة الانجاز من قبل شركة جنرال الكترك الامريكية لغرض توفير طاقة مقدارها (700) ميكاواط في اوائل صيف 2016 وفقاً لشروط التعاقد .

4 - عقد محطة المنصورية الغازية (4×181) ميكاواط

أ - ان شركة الستوم السويسرية هي المقاول الرئيسي لإنشاء محطة المنصورية الغازية وبموجب العقد المبرم مع وزارة الكهرباء بتاريخ 2012/12/11 وبكلفة كلية مقدارها (479576550) دولار (اربعمائة وتسعة وسبعون مليون وخمسمائة وستة وسبعون الف وخمسمائة وخمسون دولار) وندرج ادناه اهم الملاحظات عن العقد :-

اولا : ان نسبة الانجاز المالي في المشروع بلغت (87%) بعد توقف العمل في حينها بسبب الاعمال الارهابية حسب المبالغ المدفوعة للشركة المقولة وكما مبينة ادناه :-

التفاصيل	المبلغ دولار
كلفة عقد انشاء محطة المنصورية بتاريخ 2012/12/11	479576550
الانجاز المالي بمشروع محطة المنصورية الغازية	417231598

ثانيا : بلغ مجموع المبالغ المتبقية بموجب كشف المصرف العراقي للتجارة بتاريخ 2016/1/21 كما مبين ادناه :-

ت	التفاصيل	المبلغ دولار
1	المبلغ المتبقي في المصرف العراقي للتجارة للاعتدال المرقم (11473)	6257655

وقد تعذر تحديد نسبة الانجاز للعمل في حينه لكون المحطة تعرضت للعمليات الارهابية حيث ان الشركة المقاوله لم تنجز الاعمال الموكلة لها ولم تقم بفحص وتشغيل الوحدات الانتاجية اضافة الى الصيانة السنوية للمشروع وان اضافة كلفة الفحوصات والتشغيل والصيانة في العقد الجديد مع شركة جنرال الكتريك الذي تبلغ كلفته الكاية (26800000) دولار (ستة وعشرون مليون وثمانمائة الف دولار) لامبرر لها وندرج ادناه كلفة اعمال الصيانة والتشغيل والتدريب في عقد شركة جنرال الكتريك الامريكية / 2016 :-

التفاصيل	المبلغ
التشغيل والصيانة	10000000 دولار
التدريب والفحص	215450 دولار

الامر الذي يتطلب من الوزارة صرف مبلغ واحد لهذه الاعمال والغائها في العقد الاول لمنع تحمل الوزارة اعباء القروض المالية المرتفعة ارباحها علماً ان العقد الاول يتضمن اعمال التدريب والصيانة وفحص كفاءة الاداء للوحدات الانتاجية في ملحق (10) وملحق (11) وفقرة (23) وفقرة (25) وان الصفحة الاولى في العقد تضمنت ايضاً كلف هذه الاعمال وكما موضحة في المرفق رقم (1) .

5 - محطة شط البصرة والنجيبية الغازية

من خلال الاطلاع على عقد الميكاديل لتجهيز المعدات والوحدات الانتاجية من قبل شركة جنرال الكترك الامريكية لانشاء محطات البصرة والنجيبية وكما مبين ادناه:-

أ - محطة شط البصرة سعة (1250) ميكواط

اولا : تم ادخال محطة شط البصرة للعمل في اوائل كانون الثاني/2016 وهي بضمانة شركة جنرال الكترك الامريكية للمحركات المجهزة لمدة سنة وضمان شركتي متكاليونانية والحررة الدولية للاجهزة والمعدات المساعدة وملحقاتها لمدة سنة واحدة .

ثانيا : تم تجهيز المحطة ضمن عقد ميكاديل بأدوات احتياطية للمحركات ضمن الفقرة (4.3.5) للمحركات فقط وبمبلغ مقداره (70250244) دولار (سبعون مليون ومئتان وخمسون الف ومئتان واربعه واربعون دولار) وان المحطة هي في بداية عملها وبطاقة متدنية جداً .

ثالثا : لم يتم استلام المحطة من قبل المديرية العامة لانتاج الطاقة الكهربائية / الجنوبية من شركتي متكاليونانية والحررة الدولية لوجود نواقص عديدة في معدات وملحقات للوحدات الانتاجية .

رابعا : تم الغاء مبلغ التدريب والذي مقداره (519797) دولار (خمسمائة وتسعة عشر مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون الف دولار) والوارد في عقد محطة شط البصرة ضمن فقرة (4.3.4) واستبداله بشراء ادوات احتياطية للمحركات الغازية .

ب - محطة النجيبية الغازية سعة (500) ميكواط

اولا : تم ادخال محطة النجيبية للعمل في اوائل كانون الثاني/2016 وهي الان بضمانة شركة جنرال الكترك الامريكية المجهز الرئيسي للمحركات التوربينية لمدة سنة وضمان شركة انكا التركية للاجهزة والمعدات والمكائن المساعدة وملحقاتها لمدة سنة واحدة .

ثانياً : تم تجهيز المحطة ضمن عقد ميكاديل بأدوات احتياطية للمحركات ضمن الفقرة (5.3.4) وبمبلغ مقداره (31036353) دولار (واحد وثلاثون مليون وستة وثلاثون ألف وثلثمائة وثلاثة وخمسون دولار) هي في بداية عملها ولا تزال طاقتها الانتاجية متدنية .

ثالثاً : تم الغاء مبلغ التدريب البالغ مقداره (519797) دولار (خمس مائة وتسعة عشر ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ألف دولار) والوارد في عقد محطة النجيبية ضمن الفقرة (4.3.4) واستبداله بشراء ادوات احتياطية لمحركات الغازية .

رابعاً : لم يتم استلام المحطة من قبل المديرية العامة لانتاج الطاقة الكهربائية/الجنوبية من شركة انكا التركية لوجود نواقص تؤثر على العملية الانتاجية اذ ان الوزارة قامت بشراء ادوات احتياطية للمحطتين الغازيتين (شط البصرة والنجيبية) وبمقدار (101286597) دولار (مائة وواحد مليون ومائتان وستة وثمانون ألف وخمس مائة وسبعة وتسعون دولار) مما يتطلب من الوزارة بيان مصير الادوات الاحتياطية المستوردة للمحركات الانتاجية وان المكائن ادخلت للخدمة عام 2016 اضافة الى ان المكائن بعهددة شركة جنرال الكترك الامريكية عام 2016 .

ج - محطة الديوانية الغازية سعة (500) ميكواواط

تعتبر محطة الديوانية الغازية (500) ميكواواط من مشاريع الميكاديل والتي جرى تجهيز معداتها من قبل شركة جنرال الكترك الامريكية وتم احوالها للعمل على الغاز الطبيعي وفقاً للخطة الوقودية لوزارة النفط ونظراً لعدم توفر الغاز الطبيعي للمحطة قامت الوزارة بأحالة وحدة معالجة الوقود الثقيل (النفط الاسود) وخزاناتها الى عقد شركة جنرال الكترك الامريكية/2016 وبكلفة مقداره (63987507) دولار (ثلاثة وستون مليون وتسعمائة وسبعة وثمانون وخمس مائة وسبعة دولار) وندرج لكم الملاحظات التالية بشأنها :-

اولاً : ان جميع المحطات الغازية (لمشاريع الميكاديل) تم احوالها للعمل على النفط الخام والوقود الثقيل (النفط الاسود) كما مدرجة ادناه :-

اسم المشروع	السعة ميكاواط	نوع الوقود المستخدم
محطة الخيرات	1250	الوقود الثقيل
محطة الحيدرية	500	الوقود الثقيل
محطة شط البصرة	1250	الوقود الثقيل
محطة القدس	500	النفط الخام
محطة الناصرية	500	النفط الخام
محطة نينوى	750	الوقود الثقيل
محطة عكاز	250	الوقود الثقيل

مما يتطلب من الوزارة اعتماد خطط وبرامج انشاء محطات الطاقة الكهربائية الجديدة وفقاً للوقود المتوفر حالياً وعدم الاعتماد على خطط وبرامج غير منفذة من قبل وزارة النفط اصلاً .

ثانياً : ضرورة تحديد حجم خزانات الوقود والمضخات وملحقاتها اضافة الى اجراء الفحوصات المختبرية للتربة لمعرفة الاطوال الحقيقية للركائز المطلوب تنفيذها.

ثالثاً : ضرورة التزام شركة جنرال الكترك الامريكية بالكلفة المثبتة تعاقدياً للاعمال الانشائية والميكانيكية والكهربائية ولانؤيد اصدار اوامر غيار مستقبلاً عن زيادة في الكميات للاعمال المنفذة موقعياً .

رابعا : ضرورة تضمين اعمال تصاميم الخزانات بأضافة مسامير ارساء لتتحمل العواصف والزلازل في حالة حدوثها على ان يتم تنفيذها وفقاً للمواصفات المطلوبة وبدون اي كلفة اضافية .

د - محطة البزركان (محرك LM6000)

رغم فشل عملية التأهيل الاولى للمحرك الغازي (LM6000) وعدم اشتغاله بالرغم من نصبه من قبل خبراء شركة جنرال الكترك الامريكية الامر الذي يتطلب ضرورة ادراج الملاحظات التالية في العقد الجديد .

(أ) ان تتم عملية التأهيل بأرجاع الوحدة الى الحالة الصفريّة لمحرك الطائرات (LM6000) .

(ب) ان يكون تجهيز LPT (سيطرة) لمحرك جديد .
(ج) ان تقدم شركة جنرال الكتريك الامريكية خطاب ضمان بمبلغ مليون دولار .

اذ سبق وان تم اصلاح المحرك في كندا عن طريق نقله جواً عام 2013 وقد اعيد المحرك عام 2014 ولاتزال المحطة متوقفة لغاية تاريخه لوجود المشاكل الفنية في المحرك بالرغم من اصلاحه في مقر الشركة المصنعة (كندا) وكما مبين ادناه :-

اولا : ظهور حالات اهتزاز في المحرك التوربيني تصل الى قيم التحذير والاطفاء .

ثانيا : ظهور المسيطر (T₃ Control) بصورة دائمية كخلل فني والذي يحدد حمل الوحدة بأقل من (35) ميكرواوط .

ثالثا : ظهور تحذير انخفاض الضغط بصورة متكررة .

رابعا : حصول تباين في قراءة درجة حرارة ضاغطة الضغط العالي تصل الى قيمة التحذير .

اذ ان شركة جنرال الكتريك الامريكية استلمت كافة المبالغ الخاصة بأصلاح المحرك علماً ان المحطة متوقفة لغاية تاريخه مما يتطلب من الوزارة الزام شركة جنرال الكتريك الامريكية بتقديم خطاب ضمان بمبلغ الاصلاح ليتسنى اتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب المبلغ في حالة عدم اشتغال المحرك .

معلومات الاتصال

للتواصل مع إدارة ديوان الرقابة المالية الاتحادي يمكنكم ارسال رسالة باستخدام
احدى الوسائل ادناه مع ذكر الرقم التسلسلي الخاص بهذا التقرير - 7329

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

[Hai fa Street ,Iraq, Baghdad]

www.fbsa.gov.iq

